

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2004 ROKU

LP.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1	Ulica Akacyjowa Dział 600 rozdział 60016 s 6050	101.100	101.098	100
2	Chodnik Ostrobramska Dział 600 rozdział 60016 s 6050	44.000	42.804	97,3
3	Ulica 170go Stycznia Dział 600 rozdział 60016 s 6050	302.000	301.956	99,7
4	Ulica Sosnowa Dział 600 rozdział 60016 s 6050	371.100	371.071	100
5	Ulica Jastrzębia 60016 s 6050	101.100	101.016	99,9
6	Komputeryzacja Urzędu Miasta i przekaz. środków do powiatu. w ramach porozumienia Dział 750 rozdział 75023 s 6060, 6020	116.029 4.880	116.028 2.440	100 50
7	Adaptacja lokalu Sikorskiego Dział 700 rozdział 70004 s 6050	25.500	23.984	94,1
8	Wykup terenów Dział 700 rozdział 70005 s 6050	50.000	305	0,6
9	Modernizacja samochodu Straży Miejskiej Dział 851 rozdział 85154 s 6050	5.002	5.002	100
10	Budowa oświetlenia ul. Torowa Dział 900 rozdział 90015 s 6050	12.000	11.877	99
11	Oświetlenie ul. Głogowa Dział 900 rozdział 90015 s 6050	78.300	78.042	99,7

12	Oświetlenie ul. Górnicza Dział 900 rozdział 90015 s 6050	22.700	22.550	99,3
13	Oświetlenie uliczka wokół szkoły Dział 900 rozdział 90015 s 6050	3.100	3.056	98,6
14	Oświetlenie ul. Kopernika Dział 900 rozdział 90015 s 6050	17.956	17.957	100
15	Oświetlenie ul. Warszawska Dział 900 rozdział 90015 s 6050	28.570	28.570	100
16	Oświetlenie ul. Kossaka Dział 900 rozdział 90015 s 6050	15.390	15.387	100
17	Oświetlenie ul. Piłsudskiego Dział 900 rozdział 90015 s 6050	5.500	5.422	99,6
18	Kanalizacja sanitarna Osiedle Książęce Dział 900 rozdział 90015 s 6050	4.000	696	17,4
19	Modernizacja zbiornika Bernatka Dział 900 rozdział 90015 s 6050	12.873	12.863	100
20	Wodociąg Osiedle Książęce Dział 900 rozdział 90015 s 6060 Dział 900 rozdział 90015 s 6050	70.000	59.753	85,4
21	Kolektor C Dział 900 rozdział 90015 s 6050	1.687.107	1.687.107	100
22	Adaptacja budynku Lipsk Dział 900 rozdział 90015 s 6050	13.000	12.739	98
23	Kanalizacja sanitarna Osiedle Rejów Dział 900 rozdział 90015 s 6050	40.000	38.646	96,6
24	Kanalizacja sanitarna Osiedle Bzinek Dział 900 rozdział 90015 s 6050	40.000	39.657	99,1
25	Kanalizacja deszczowa Ul. 1-go Maja Dział 900 rozdział 90015 s 6050	128.820	117.595	91,3
26	Kanalizacja Dolna Kamienna Dział 900 rozdział 90015 s 6050	765.300	658.909	86,1

27	Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedle Pogorzale Dział 900 rozdział 90015 s 6050	1.000	-	
28	Budowa ul. Piłsudskiego – porozum. Z Powiatem Dział 600 rozdział 60016 § 6620	623.000	623.000	100
29	Wyd. inwest. w „Przedszkolach-„ zakupy inwest. Dział 801 rozdział 80104 § 6210	77.470	77.470	100
30	Wydatki w SP ZOZ Dział 851 rozdział 85121§ 6220	136.980	136.538	99,7
31	Wydatki inwest. MOPS Dział 852 rozdział 85212 § 6060 Dział 852 rozdział 85219 § 6060	19.300 8.300	19.300 8.300	100 100
32	Wniesienie wkładów do spółki Dział 900 rozdział 90095 § 6010	200.270	200.267	100
33	Wyd. inwet w MCSiR Dział 926 rozdział 92604 § 6210	35.000	34.621	98,9
	RAZEM	5.166.647	4.976.026	96,3